

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อำเภอทรายมูล จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. ๐๔๕-๘๒๖๖๒๑

.....

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และประชาชนโดยทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก

หน้า

๑ - ๗

๘ -

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ (ศรีสะเกษ-ค้อวัง) ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๖ กิโลเมตรโดยประมาณ

ทิศตะวันออก ตั้งอยู่กลางลำห้วยพระบางที่ VB๓๔๐๙๕๗ ไปทางทิศตะวันตกถึงทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๕ VB๓๐๙๙๖๕

ทิศตะวันตก จากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๔๕ VB๓๐๙๙๖๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ VB๒๗๘๘๗๗ และไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ VB๒๘๗๘๗๓ ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

ทิศใต้ จากถนนทางหลวงหมายเลข VB๒๘๗๘๗๓ ไปทางทิศตะวันออกถึงทางหลวงแผ่นดิน ที่ VB๓๓๗๘๗๐

ทิศตะวันออก จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ที่ VB๓๗๘๗๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ VB๓๒๘๘๙๖ และไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ VB๓๔๑๙๐๖ แล้วไปทางทิศเหนือ ถึงกลางลำห้วยพระบางที่ VB๓๔๐๐๙๔๗

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดศรีสะเกษ



แผนที่สังเขปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ต.โนนคูณ อ.ชุมพลบุรี จ.ศรีสะเกษ

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญคือห้วยพระบางมีน้ำตลอดปี สภาพของดินเป็นดินร่วน ส่วนที่ดอนเป็นดินร่วนปนทราย มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จด อบต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

ทิศใต้ จด อบต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก จด ทต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก จด อบต.สร้างป่า อ.ราชันีไศล จ.ศรีสะเกษ

๑.๓ ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓)

๑. อุณหภูมิเฉลี่ย

- อุณหภูมิสูงสุด

สูงสุด ๓๒.๐๗ องศาเซลเซียส

- ต่ำสุด ๒๒.๒๗ องศา เซลเซียส

๒. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (ปี ๒๕๖๒)

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เดือน มี.ค. - มิ.ย. ๑๑๔.๑๓ มม.

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เดือน ก.ค. - ต.ค. ๑๔๑.๗๘ มม.

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เดือน พ.ย. - ก.พ. ๑๓๖.๒๓ มม.

๓. ปริมาณน้ำฝนระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ (๖๖ ปี)

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด พ.ศ. ๒๕๐๔ = ๒,๗๕๙.๐๐ มม.

- ปริมาณน้ำฝนต่ำสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ = ๑,๓๒๐.๘๐ มม.

- ค่าเฉลี่ยครบบปี = ๑,๙๔๘.๗๐ มม.

๔. ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ฤดู คือ

- ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากมรสุมตะวันออกเฉียงอ่อนกำลังลง

- ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือน ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุม กับมีช่วงกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ เป็นระยะต่อจากนั้นจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาปกคลุม

- ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย

๑.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินเป็นดินร่วน การใช้ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ซึ่งตัดถนนสายหลักใช้ในการประกอบพาณิชยกรรม

๑. ด้านการเมือง/การปกครอง

๑.๑ เขตการปกครอง

จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน คือ พื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณมีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบจำนวน 29,631ไร่ หรือประมาณ 48ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 14หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	2,793	ไร่
หมู่ที่ 2	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	668	ไร่
หมู่ที่ 3	บ้านหอย	มีเนื้อที่	4,000	ไร่
หมู่ที่ 4	บ้านโนนตู	มีเนื้อที่	1,537.50	ไร่
หมู่ที่ 5	บ้านโนนติว	มีเนื้อที่	1,844	ไร่
หมู่ที่ 6	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	4,138	ไร่
หมู่ที่ 7	บ้านดอนชะยอม	มีเนื้อที่	2,656	ไร่
หมู่ที่ 8	บ้านหอย	มีเนื้อที่	3,112	ไร่
หมู่ที่ 9	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	2,718	ไร่
หมู่ที่ 10	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	1,438	ไร่
หมู่ที่ 11	บ้านดอนสมัช	มีเนื้อที่	1,313	ไร่
หมู่ที่ 12	บ้านหนองอีหลง	มีเนื้อที่	1,313	ไร่
หมู่ที่ 13	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	1,888	ไร่
หมู่ที่ 14	บ้านโนนคูณ	มีเนื้อที่	213	ไร่
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ		๕๖๘	กิโลเมตร	
ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ		๓๒	กิโลเมตร	
ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ		๒๐	กิโลเมตร	

๑.๒ การเลือกตั้ง

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๑๔ เขต

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔,๗๑๑ คน

จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓,๓๗๘

๒. สาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง

-ทุกหลังคาเรือนมีส่วนร่วมชี้มใช้ทั้งหมด จำนวน ๑,๕๑๓ ครัวเรือน

๒.๑ การสังคมสงเคราะห์

-ผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ จำนวน คน

-ผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จำนวน ๒๑๗ คน

-ผู้ป่วยเอดส์ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ คน

๓. ระบบบริการพื้นฐาน

๓.๑ การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

๑.เส้นทางหลัก คือ เส้นทางจากบ้านหอย หมู่ ๓ ไปอำเภออย่างชุมน้อย

๓.๒ การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑,๕๑๓ ครั้วเรือน

๓.๓ การประปา

มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้าน

๓.๔ โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

๔. ระบบเศรษฐกิจ

๔.๑ การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๙ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ปลูกหอมแดง กระเทียม และพริก เป็นอาชีพเสริม

๔.๒ การปศุสัตว์

มีการเลี้ยงโค ในทุกหมู่บ้าน

๔.๓ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ มีหน่วยเศรษฐกิจ หรือรวบรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นรายได้ของประชากร ดังนี้

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

-กลุ่มเกษตรผู้ทำปุ๋ยอินทรีย์

-กลุ่มจักสาน

สถานประกอบการด้านพาณิชย์กรรม

-ร้านค้า ๔๐ แห่ง -โรงสี ๖ แห่ง

-ปั้มน้ำมัน ๑ แห่ง -ร้านซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๒ แห่ง

๕. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๕.๑ การนับถือศาสนา

-ประชากรในพื้นที่ตำบลโนนคูณ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ วัดมีจำนวน ๘ วัด ได้แก่

๑ วัดโนนคูณ(เก่า)สามัคคี	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
๒. วัดโนนฉิม	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓
๓. วัดใหม่สามัคคี	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
๔. วัดบ้านหอย	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
๕. วัดบ้านดอนชะยอม	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
๖. วัดบ้านโนนคู่	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
๗. วัดบ้านโนนตัว	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
๘. วัดบ้านหนองนางหลง	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒

สำนักสงฆ์ มีจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
สำนักสงฆ์ห้วยพระบาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
๕.๒ ประเพณีและงานประจำปี ที่สำคัญของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง

คลองสิบสี่

เดือนอ้าย	บุญเข้ากรรม	เดือนยี่	บุญคุณลาน
เดือนสาม	บุญข้าวจี	เดือนสี่	บุญเผาหรือบุญเทศมหาชาติ
เดือนห้า	บุญสงกรานต์	เดือนหก	บุญบั้งไฟ
เดือนเจ็ด	บุญข้าฮะ	เดือนแปด	บุญเข้าพรรษา
เดือนเก้า	บุญข้าวประดับดิน	เดือนสิบ	บุญข้าวสาก
เดือนสิบเอ็ด	บุญออกพรรษา	เดือนสิบสอง	บุญกฐิน ลอยกระทง

๕.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาประจำถิ่น คือ ภาษาอีสาน

๖. ทรัพยากรธรรมชาติ

๖.๑ น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่

-ลำห้วยพระบาง ๑ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่

-หนองสามขา ๑ แห่ง

-หนองใหญ่ ๑ แห่ง

-คลองอีสานเขียว ๑ แห่ง

๖.๒ ป่าไม้

-มีป่าชุมชน ๑ แห่ง มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูณ-บ้านแห่มุมที่ ๑๓ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูณ-บ้านแห่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังกลบขอบทางทั้งสองข้าง จำนวน ๑ เส้น	๑๒๔,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	๑๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๒๙ เม.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอีหลง-ยางชุมน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองอีหลง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอีหลง-ยางชุมน้อย หมู่ ๑๒ ปริมาณงานทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังกลบขอบทางทั้งสองข้าง จำนวน ๑ เส้น	๓๓๖,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	๓๒๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	๖ เม.ย. - ๔ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดหนองอีหลง – สีแยกโนนคูณ – ยางชุมน้อย – โนนตัว หมู่ ๑๒ บ้านหนองอีหลง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดหนองอีหลง – สีแยกโนนคูณ – ยางชุมน้อย – โนนตัว หมู่ ๑๒ ปริมาณงานทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังกลบขอบทางทั้งสองข้าง จำนวน ๑ เส้น	๒๘,๕๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	๒๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. – ๓๐ มี.ค.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้านนายารัก คำนึ่ง – บ้านนายสุทิน จิตทวี หมู่ที่ ๔ บ้านโนนคู่	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้านนายารัก คำนึ่ง – บ้านนายสุทิน จิตทวี หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรถนน ลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๒๓๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	๒๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๖ เม.ย. – ๔ มิ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก โนนบ้านเก่า - นายสมพร - นายสีทวน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก โนนบ้านเก่า - นายสมพร - นายสีทวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๒๔๕,๐๐๐ (งบประมาณ ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	๒๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๖ เม.ย. - ๔ มิ.ย. ๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก โนนบ้านเก่า นายเฉลิม - นายสง่า จำปี หมู่ที่ ๖ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก โนนบ้านเก่า นายเฉลิม - นายสง่า จำปี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๒๗๖,๐๐๐ (งบประมาณ ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ)	๒๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ เม.ย.- ๙ พ.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอีหลง - หนองแต่ หมู่ ๑๒ บ้านหนองอีหลง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอีหลง - หนองแต่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังกลบขอบทาง ๒ ซ้ำ จำนวน ๑ เส้น	๑๙๙,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๑๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ก.ค. - ๗ ก.ย.๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโรงเรียนบ้านโนนคูณ - เมรุ หมู่ ๒ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโรงเรียนบ้านโนนคูณ - เมรุ หมู่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๔๖๔,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๔๕๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ก.ค.- ๗ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศพด.บ้านหอย – นายไสว คำแห่ง หมู่ ๓ บ้านหอย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศพด.บ้านหอย – นายไสว คำแห่ง หมู่ ๓ บ้านหอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังกลบขอบทาง ๒ ชั้น จำนวน ๑ เส้น	๒๖๓,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๒๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ก.ค.- ๗ ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนตัว – คอนกาม หมู่ ๕ บ้านโนนตัว	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนตัว – คอนกาม หมู่ ๕ บ้านโนนตัว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังกลบขอบทาง ๒ ชั้น จำนวน ๑ เส้น	๒๔๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๒๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ก.ค.- ๗ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคณิต – หนองส้มอ บ้านดอนสมัช หมู่ ๑๑ บ้านดอนสมัช	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคณิต – หนองส้มอ บ้านดอนสมัช หมู่ ๑๑ บ้านดอนสมัช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๓๙๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๓๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ก.ค. – ๗ ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สีแยกบ้านนางสุ – บ้านนายวิโรจน์ หมู่ ๘ บ้านหอย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สีแยกบ้านนางสุ – บ้านนายวิโรจน์ หมู่ ๘ บ้านหอย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๑๙๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๑๓๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	กองช่าง	๖ ส.ค. – ๔ ต.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบวัดใหม่ – อปต. หมู่ ๑ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบวัดใหม่ – อปต. หมู่ ๑ บ้านโนนคูณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๓๒๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๓๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.ค. – ๒๑ ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอุดม เนื้อทอง – โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ ๙ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอุดม เนื้อทอง – โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ ๙ บ้านโนนคูณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๘๖,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๘๕,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ ส.ค. – ๒๙ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สีแยกศาลา - หน้าวัดบ้านโนนดู่ หมู่ ๔ บ้านโนนดู่	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สีแยกศาลา - หน้าวัดบ้านโนนดู่ หมู่ ๔ บ้านโนนดู่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๓๙๔,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๓๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ส.ค. - ๒๙ ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนคูณ - หมากมาย หมู่ ๑ บ้านโนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนคูณ - หมากมาย หมู่ ๑ บ้านโนนคูณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๔๗๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๔๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค. - ๒๑ ต.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - ถนนรพช. บ้านดอนชะยอม หมู่ ๗ บ้านดอนชะยอม	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - ถนนรพช. บ้านดอนชะยอม หมู่ ๗ บ้านดอนชะยอม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น	๔๖๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	๔๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๓๑ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและทั่วถึง
แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑,๐๓๘ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพไว้ใช้ในการดำรงชีวิต	๘,๓๖๐,๔๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๕,๙๑๓,๗๐๐	๒,๔๔๖,๗๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้ได้รับเบี้ยคน พิการ จำนวน ๒๑๗ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ โดยผู้ พิการจะได้รับเบี้ยพิการไว้ใช้ในการ ดำเนินชีวิต	๑,๘๘๘,๘๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๑,๓๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๘๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้ได้รับเบี้ย ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์ โดยผู้ติดเชื้อเอดส์จะได้รับเบี้ย ยังชีพไว้ใช้ในการดำรงชีวิต	๑๒,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๔,๕๐๐	๗,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จุดบริการ จำนวน ๑ จุด <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ตั้งจุดบริการ อำนวยความสะดวกตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๖๖ - ๔ มกราคม ๖๗	๑๑,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๓,๔๐๐	๗,๖๐๐	สำนักปลัด	๒๙ ธ.ค.๖๖- ๔ ม.ค.๖๗
๒	ตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จุดบริการ จำนวน ๑ จุด <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ตั้งจุดบริการ อำนวยความสะดวกตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	๑๑,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๔,๒๐๐	๖,๘๐๐	สำนักปลัด	๑๑ เม.ย. - ๑๗ เม.ย.๖๗
๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ	ยกเลิกโครงการ	๑๐๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและทั่วถึง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมดูแลใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ	๓๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> หมู่บ้านทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบล โนนคูณ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๘,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๓๕,๗๗๗	๒,๒๒๓	สำนักปลัด	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรม สาธารณสุขมูลฐานโครงการใน พระราชดำริด้านสาธารณสุข	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนงบประมาณที่ อุดหนุน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๔ หมู่บ้าน รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท <u>ผลตามเป้าหมาย</u> อุดหนุนโครงการโรค ขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านเพื่อใช้ในการ จัดซื้อเกลือไอโอดีน	๒๘๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๒๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ
แผนงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ยกเลิกโครงการ	๒๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก-ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์ การเรียน - ค่าเครื่องแบบ นักเรียน-ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน-ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว-ค่าอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ ๓๗ คน ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบ นักเรียน-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ค่า จัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศพด.อบต. โนนคูณ นักเรียนมีหนังสือ และอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องแบบนักเรียน ที่จำเป็น ในการเรียน	๑,๑๒๐,๘๗๕ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๗๕๗,๖๐๗	๓๖๓,๒๖๘	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ
แผนงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ศพด. อบต.โนนคูณ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ ๓๙๔ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการสนับสนุน อาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนบ้านโนนคูณ โรงเรียนบ้านหอย - โนนคู่ /โรงเรียน บ้านโนนตัว ทำให้นักเรียนได้ดื่มนม ตามหลักโภชนาการ แข็งแรง เต็มโต สมวัย	๘๗๙,๓๔๒ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๗๕๘,๖๖๘	๑๒๐,๖๗๓	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ ให้มีทักษะ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ ๘๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนคูณโดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนและพนักงาน อบต.โนนคูณ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	๖๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๐ มิ.ย.- ๓๐ ก.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมการแสดงความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนได้แสดงออกเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ	๒๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๘ ธ.ค. ๖๖ – ๒๖ ม.ค. ๖๗
๒	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ท้องถิ่น “งานหอมแดง กระเทียมดีที่ยางชุมน้อย”	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ท้องถิ่น “งานหอมแดง กระเทียมดีที่ยางชุมน้อย” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง/ประกวดมัดหอมสวย/ประกวดธิดาหอมแดง/ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๓ ธ.ค.๖๖ – ๒๐ ก.พ.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดงานวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยมี กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญตัก บาตรสงน้ำพระประชาชนผู้เข้าร่วม ได้ ร่วมแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตตำบลโนนคูณ	๓๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๗ มี.ค. - ๒๔ เม.ย.๖๗
๔	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีลอย กระทง)	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน และ ร่วมลอยกระทง ประชาชนได้ร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้ คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ พ.ย.๖๗- ๗ ธ.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอเขวาสันรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ท้องถิ่น “งานหอมแดง กระเทียมดี ที่ยาง ชุมน้อย”	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> อุดหนุนโครงการ ส่งเสริม อนุรักษ์ท้องถิ่น “งานหอมแดง กระเทียมดีที่ยางชุม น้อย” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรม ประกวดร้องเพลง/ประกวดมัดหอม สวย/ประกวดธิดาหอมแดง/ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คง อยู่สืบไป อำเภอเขวาสันรินทร์	๘๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๘๐,๐๐๐	๐	อำเภอ เขวาสันรินทร์	๑๓ ธ.ค.๖๖ – ๒๐ ก.พ.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอเขวาสันรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองการปกครอง
แผนงาน สถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคม ท้องถิ่นตำบลโนนคูณ	ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๓.ค.๖๖- ๓๐.ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Clesning Day)	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> พนักงาน อบต.โนนคูณ ทุกคน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดกิจกรรมทำความสะอาด สะอาดบริเวณอาคารและสำนักงาน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อย ดูสวยงาม	๕,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ยกเลิกโครงการ	๓๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานพิธี	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖ คน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดฝึกอบรมโครงการ และเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดเลย เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ ในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ทำงาน	๒๒๑,๐๗๕ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๒๐๒,๑๕๒	๑๘,๙๒๓	สำนักปลัด	๒๖ - ๒๙ มี.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	ยกเลิกโครงการ	๑๕,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๗
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยางชุมน้อย	<u>สถานะ</u> ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จำนวนงบประมาณที่ อุดหนุน ๔๐,๐๐๐ บาท <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สนับสนุน งบประมาณให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยางชุมน้อย ประชาชนในเขตอำเภอยางชุมน้อย ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างทันที่	๔๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอเขายายจ้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ออกจัดเก็บภาษี ประจำปีเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเสียภาษีของประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลโนนคูณ ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการชำระภาษี	๑๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๑๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	๑ พ.ย.-ก.ย.๖๗
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สิน	ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ)	๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ คุ้มครอง ดูแล จัดการ รักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดินและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ (วันสำคัญต่างๆ) เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะในเขตตำบลโนนคูณเพื่อช่วยในการลดภาวะโลกร้อนและการเกิดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน	๒๐,๐๐๐ (งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๑ ก.ค.๖๗

๑. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มีดังนี้

ปัญหา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณมีงบประมาณจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๓. ประชาชนมีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๒. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

๒.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาให้แผนยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕. พิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และปัญหาваตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณดำเนินการบริหารจัดการขยะ ดังนี้

๖.๑ โครงการธนาคารขยะเพื่อเป็นการคัดแยกขยะต้นทาง

๖.๒ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ภายใต้ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๖.๓ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้เสนอโครงการในภาพรวมของตำบล มากกว่าการเสนอโครงการระดับหมู่บ้าน

๒.๒ การบริการประชาชน

๑. จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 ๒. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
 ๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 ๔. หากเกิดสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อหรือโรคระบาดอื่น ให้มีการรณรงค์ ป้องกัน ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
- จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ลงชื่อ นางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์ ผู้รายงาน
(นางสาวศุภาวรรณ สีหะวงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



(นายนิรักษ์ สีหะวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

