



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภออย่างชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

(ข้อ ๐๗)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ /วางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูณ-บ้านแซ่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคูณ-บ้านแซ่ หมู่ ๑๓ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.โนนคูณ กำหนดเลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ รายละเอียด ปริมาณงานตาม ปร.๔ ปร.๕ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	/			๑พ.ย.๖๖-๒๘ก.พ.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอีหลง - ยางชุมน้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอีหลง - ยางชุมน้อย หมู่ ๑๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๓ ม.หนา ๐.๑๕ม. จำนวน ๑ เส้น ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.โนนคูณ กำหนดเลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๗ รายละเอียด ปริมาณงานตาม ปร.๔ ปร.๕ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๓๖,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	/			๑พ.ค.-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ /วางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดหนองอีหลง-สี่แยกโนนคูณ-ยางชุมน้อย-โนนตัว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดหนองอีหลง-สี่แยกโนนคูณ-ยางชุมน้อย-โนนตัว หมู่ ๑๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.โนนคูณ กำหนดเลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๗ รายละเอียด ปริมาณงานตาม ปร.๔ ปร.๕ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘,๕๐๐	๒๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	/			๑พ.ย.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าบ้านนายารัก คำนึ่ง-บ้านนายสุทิน จิตทวี	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าบ้านนายารัก คำนึ่ง-บ้านนายสุทิน จิตทวี หมู่ ๔ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.โนนคูณ กำหนดเลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๗ รายละเอียด ปริมาณงานตาม ปร.๔ ปร.๕ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	/			๑มี.ค.-๓๐มิ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อ /วางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกโนนบ้านเก่า - นายเฉลิม -นายสง่า จำปี	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกโนนบ้านเก่า - นายเฉลิม -นายสง่า จำปี หมู่ ๖ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ถนนได้รับการปรับปรุง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.โนนคูณ กำหนดเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๗ รายละเอียด ปริมาณงานตาม ปร.๔ ปร.๕ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	/			๑ มี.ค.-๓๐มิ.ย.๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกโนนบ้านเก่า - นายสมพร - นายสีทวน	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกโนนบ้านเก่า - นายสมพร - นายสีทวน หมู่ ๖ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ถนนได้รับการปรับปรุง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.โนนคูณ กำหนดเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๗ รายละเอียด ปริมาณงานตาม ปร.๔ ปร.๕ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	/			๑ มี.ค.-๓๐มิ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล โนนคูณรายเดือน แบบขั้นบันไดตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการจากรัฐ	๘,๓๖๐,๔๐๐	๕,๙๑๓,๗๐๐	๒,๔๔๖,๗๐๐	สำนักปลัด	/			๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตตำบล โนนคูณจำนวน ๒๑๔ ราย เป็นเงิน เป็นเงิน ๑๗๓,๘๐๐ บาท ร้อยละของผู้พิการได้รับสวัสดิการจากรัฐ	๑,๘๘๘,๘๐๐	๑,๓๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๘๐๐	สำนักปลัด	/			๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต ตำบลโนนคูณจำนวน ๑ รายเป็นเงิน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการจากรัฐ	๑๒,๐๐๐	๔,๕๐๐	๗,๕๐๐	สำนักปลัด	/			๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายให้กับประชาชนใน เขตตำบลโนนคูณ กรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ใน เขตตำบลโนนคูณ	๒๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	๑๙๖,๖๐๐	สำนักปลัด	/			๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลโนนคูณ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นของพื้นที่ ตำบลโนนคูณ ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑๓.๑.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอ양ขุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชนเทศบาลปีใหม่	ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑,๐๐๐	๓,๔๐๐	๗,๖๐๐	สำนักปลัด	/			๑๖.๑.๖๖-๓๐.๑.๖๗
๒	โครงการตั้งจุดตรวจเทศบาล สงกรานต์	ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑,๐๐๐	๔,๒๐๐	๖,๘๐๐	สำนักปลัด	/			๑๖.๑.๖๖-๓๐.๑.๖๗
๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการเกิดสาธารณภัย ต่าง ๆ ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/	๑๖.๑.๖๖-๓๐.๑.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและทั่วถึง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมดูแลใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ และให้การส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑พ.ค.-๓๐ธ.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า โอนงบประมาณเพิ่ม	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี	๓๘,๐๐๐	๓๕,๗๗๗	๒,๒๒๓	สำนักปลัด	/			๑ม.ค.-๓๐ก.ย.๖๗
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรม สาธารณสุขมูลฐานโครงการ ในพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่ ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริม สุขภาพอนามัย	๒๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/			๑ก.ค.-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองและการปกครอง
แผนงาน สถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคม ท้องถิ่นตำบลโนนคูณ (โอนลดงบประมาณ)	ดำเนินการจัดอบรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมเวที ประชาคม	๑๐,๐๐๐	๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	สำนักปลัด			/	๑ธ.ค.๖๖-๓๐ก.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	ดำเนินการจัดแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขัน กีฬา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	/			๑ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๗
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเพื่อให้เด็ก ในตำบลโนนคูณได้แสดงออกและ มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กในรูปแบบ ที่หลากหลาย ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	/			๑ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๗
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีโดยมีการจัดประกวดกระทง สวยงาม ร้อยละของประชาชนที่ร่วมงานลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	/			๑พ.ย.-๓๐พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ท้องถิ่นงานหอมแดง กระเทียมดีที่ยางชุม	ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม การท่องเที่ยวอำเภอยางชุมน้อย ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	/			๑ม.ค.-๒๘ก.พ.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ท้องถิ่น"งานหอมแดง กระเทียมดีที่ยางชุม"	ดำเนินการ อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ จัดงานหอมแดงอำเภอยางชุมน้อย ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	/			๑ม.ค.-๒๘ก.พ.๖๗
๖	โครงการประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	/			๑เม.ย.-๓๐เม.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอ양ขุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

แผนงาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา			/	๑พ.ย.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Clesning Day) (ไม่ใช้งบประมาณ)	จัดกิจกรรม Big Clesning Day ใส่สำนักงานและชุมชน พัฒนาตำบลให้ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	/			๑มี.ค.-๓๐ก.ย.๖๗
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง (โอนลดงบประมาณ)	ดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่ กกต.กำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่ง ที่ว่างหรือ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด			/	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๓	โครงการจัดกิจกรรมงาน รัฐพิธีและงานพิธี	จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง (โอนงบประมาณเพิ่ม)	ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้ ผู้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กรและการให้บริการ ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๑,๐๗๕	๑๘,๙๒๓	สำนักปลัด	/			๑มี.ค.-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	ดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมแก่ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด			/	๑ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๗
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำ เภอยางชุมน้อย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/			๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี	ดำเนินการจัดโครงการเพื่อบริการประชาชนในการชำระภาษีประจำปีนอกสถานที่และให้บริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	/			๑พ.ย.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง			/	๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนิน การ	สถานะดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ (โอนงบประมาณเพิ่ม)	ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกับเยาวชนและผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕๐๐ ต้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	/			๑มิ.ย.-ก.ย.๖๗